

## RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS MÊS: JULHO 2021

## 1 - TRAPICHE DO ANAPU:

Objeto da obra: Construção, reforma e ampliação do trapiche em concreto da Vila menino

Deus no rio Anapú, zona rural do município de Igarapé Miri.

Nome do contratado: TC & MJ Engenharia – CNPJ: 30.482.432/0001-47.

Local de execução da obra: Vila Menino Deus - rio Anapú.

Origem do recurso:

Exercício financeiro de 2020

Unidade orçamentária: 1004 Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Habitação e

Infraestrutura.

26.784.0009.1.022 – Construção de pontes, rampas e estivas.

Elemento da despesa: 4.4.90.51.00 – Obras e Instalações.

Modalidade da licitação contratada: Carta convite.

Número do processo licitatório: 05/2020.

Data do início da obra: 26/10/2020.

**Data de fim da obra:** 25/01/2021.

1ª prorrogação de vigência: válido até maio de 2021.

2ª prorrogação de vigência: válido até julho de 2021.

Valor total inicial do contrato: R\$316.152,61.

Valor aditado (se houver): não houve.

Valor total aplicado: R\$247.694,94.

**Percentual total aplicado:** 78,34%

Percentual mensal aplicado: 14%

Valor aplicado no mês vigente: R\$35.624,84

Obs.: Obras de anos anteriores que estão presentes nesse relatório são porque ainda estão sendo

pagas no ano vigente!

Estado do Pará Poder Executivo Poder Executivo
Prefeitura Municipal de Igarané-Miri
Secretaria Municipal de Fylancia Incluia Clias
Glaucia Melina C. Dias
Engenheira Civil
CREA/PA Nº 1508812527



Estado do Pará Poder Executivo Prefeitura Municipal de Igarapé-Miri Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão



GLÁUCIA MELINA CARVALHO DIAS ENGENHEIRA CIVIL

CREA Nº1508812527 Matricula PMI 7432

\_\_\_\_\_