



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ MIRI
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO



OBRA: CONSTRUÇÃO DE 24 (VINTE E QUATRO) BOXES NO COMPLEXO DE FEIRAS E MERCADOS, COM ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO E FECHAMENTO EM ALVENARIA.

ENDEREÇO: RUA SETE DE SETEMBRO - BAIRRO CENTRO - IGARAPÉ-MIRI/PA

PREÇO DE REFERÊNCIA: SEDOP setembro de 2021 com desoneração

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO														MESES:	13,0	DATA	03/04/2023	
ITEM	SERVIÇOS	VALOR (R\$)	MESES (PREVISTO)															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	19.145,89	40,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%
			7.658,36	957,29	957,29	957,29	957,29	957,29	957,29	957,29	957,29	957,29	957,29	957,29	957,29	957,29	957,29	957,29
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	56,02	20,00%	20,00%	20,00%	40,00%												
			11,20	11,20	11,20	22,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	MOVIMENTO DE TERRAS	10.187,24				80,00%						10,00%	10,00%					
			0,00	0,00	0,00	8.149,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.018,72	1.018,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO	44.119,78					20,00%	20,00%	20,00%	10,00%					30,00%			
			0,00	0,00	0,00	0,00	8.823,96	8.823,96	8.823,96	4.411,98	0,00	0,00	0,00	13.235,93	0,00	0,00	0,00	0,00
5	FUNDAÇÕES E INFRAESTRUTURA	171.313,30	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%	20,00%	40,00%								
			0,00	0,00	0,00	0,00	34.262,66	34.262,66	34.262,66	68.525,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	ESTRUTURA	128.557,62						20,00%	20,00%	40,00%	40,00%							
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.711,52	51.423,05	51.423,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	PAREDES E DIVISÓRIAS	33.869,54								20,00%	40,00%	40,00%						
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.773,91	13.547,82	13.547,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	REVESTIMENTOS	107.531,79									50,00%	50,00%						
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.765,89	53.765,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	PISOS	23.398,74									20,00%	80,00%						
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.679,75	18.718,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	ESQUADRIAS	48.904,13										100,00%						
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.904,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	COBERTURA	76.060,52										40,00%	60,00%					
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.424,21	45.636,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	55.920,91										0,00%	50,00%	50,00%				
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.960,45	27.960,45	0,00	0,00	0,00	0,00
13	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	50.653,17											50,00%	50,00%				
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.326,58	25.326,58	0,00	0,00	0,00	0,00
14	APARELHOS E LOUÇAS	11.089,99											0,00%	50,00%	50,00%			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.544,99	5.544,99	0,00	0,00	0,00	0,00
15	PINTURA	57.255,25											50,00%	20,00%	20,00%	10,00%		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.627,63	11.451,05	11.451,05	5.725,53	0,00	0,00	0,00
16	DIVERSOS	27.474,58													50,00%	50,00%		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.737,29	13.737,29	0,00	0,00
17	SERVIÇOS FINAIS	1.379,32													0,00%	100,00%		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.379,32	1.379,32	0,00
TOTAL GERAL		866.917,79																
TOTAL (A CADA DEZ DIAS)			7.669,56	968,50	968,50	9.129,50	44.043,91	69.755,43	95.466,96	132.091,55	73.969,48	195.964,69	130.112,62	84.977,67	21.799,44			
% A CADA DEZ DIAS			0,88%	0,11%	0,11%	1,05%	5,08%	8,05%	11,01%	15,24%	8,53%	22,60%	15,01%	9,80%	2,51%			
TOTAL ACUMULADO			7.669,56	8.638,06	9.606,56	18.736,06	62.779,96	132.535,40	228.002,35	360.093,90	434.063,37	630.028,06	760.140,69	845.118,35	866.917,79			
% ACUMULADO			0,88%	1,00%	1,11%	2,16%	7,24%	15,29%	26,30%	41,54%	50,07%	72,67%	87,68%	97,49%	100,00%			