

OBRA: CONSTRUÇÃO DE TERMINAL DE INTEGRAÇÃO RODOVIÁRIA DO MUNICÍPIO DE IGARAPÉ MIRI

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	SERVIÇOS	VALOR LICITADO (R\$)	VALOR JÁ EXECUTADO (R\$)	VALOR DE SALDO (R\$)	MESES (PREVISTO)											
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					25º	26º	27º	28º	29º	30º	31º	32º	33º	34º	35º	36º
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	105.015,02	70.360,05	34.654,97	10,00%	10,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
					3.465,50	3.465,50	2.772,40	2.772,40	2.772,40	2.772,40	2.772,40	2.772,40	2.772,40	2.772,40	2.772,40	2.772,40
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	129.711,31	129.711,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	4.440,65	4.440,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	FUNDAÇÃO	153.982,41	153.982,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	277.706,60	277.706,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	COBERTURA	817.267,27	715.426,75	101.840,52	50,00%	50,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					50.920,26	50.920,26	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	PAVIMENTO	239.581,34	58.720,94	180.860,40	0,00	0,00	45.215,10	45.215,10	45.215,10	45.215,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	PAREDES E PAINÉIS	92.894,47	92.894,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	ESQUADRIAS	213.770,93	0,00	213.770,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%	50,00%
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.885,47	106.885,47
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100.713,87	1.078,02	99.635,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	0,00	0,00
					0,00	0,00	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	24.908,96	24.908,96	24.908,96	24.908,96	0,00	0,00
11	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	89.568,33	78.618,50	10.949,83	0,00	0,00	2.737,46	2.737,46	2.737,46	2.737,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	2.737,46	2.737,46	2.737,46	2.737,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	PINTURAS E REVESTIMENTOS	84.941,25	0,00	84.941,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	16.988,25	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.988,25	16.988,25	16.988,25	16.988,25	16.988,25	16.988,25	0,00
13	LOUÇAS E EQUIPAMENTOS	16.715,69	4.337,63	12.378,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00%	50,00%
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.094,52	6.189,03
14	SINALIZAÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO	1.306,27	0,00	1.306,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.306,27
15	LIMPEZA FINAL E ENTREGA DA OBRA	7.425,05	0,00	7.425,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.425,05
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>2.335.040,46</b>	<b>1.587.277,41</b>	<b>747.763,05</b>												
<b>TOTAL MENSAL</b>					54.385,76	54.385,76	50.724,96	50.724,96	50.724,96	67.713,21	44.669,61	44.669,61	44.669,61	47.764,13	115.846,89	121.883,70
<b>% MENSAL</b>					<b>7,27%</b>	<b>7,27%</b>	<b>6,78%</b>	<b>6,78%</b>	<b>6,78%</b>	<b>9,06%</b>	<b>5,97%</b>	<b>5,97%</b>	<b>5,97%</b>	<b>6,39%</b>	<b>15,49%</b>	<b>16,25%</b>
<b>TOTAL ACUMULADO</b>					54.385,76	108.771,51	159.496,47	210.221,42	260.946,38	328.659,50	373.329,11	417.998,72	462.668,33	510.432,46	626.279,35	747.763,05
<b>% ACUMULADO</b>					<b>7,27%</b>	<b>14,55%</b>	<b>21,33%</b>	<b>28,11%</b>	<b>34,90%</b>	<b>43,95%</b>	<b>5,97%</b>	<b>11,95%</b>	<b>17,92%</b>	<b>24,31%</b>	<b>39,80%</b>	<b>56,05%</b>