

TERMO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE EXECUÇÃO E PRAZO DE VIGÊNCIA.

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ MIRI/PARÁ

CONTRATO ADMINISTRATIVO: 034/2023- SEMSA-TP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE –TIPO 01, localizada no residencial açai lar I e II – Zona Urbana, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde.

EMPRESA: SMP CONSTRUÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI.

CNPJ: 17.853.685/0001-11.

O contrato nº 034/2023 – SEMSA-TP que tem como objeto **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE –TIPO 01, localizada no residencial açai lar I e II – Zona Urbana, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde**, tem o seu período de vigência finalizando no mês de março de 2024, o trabalho está em pleno andamento, o período chuvoso prejudicou o andamento da obra, visto que havia abertura sem contenção de aterro para execução de compactação para piso/contrapiso, isso afeta diretamente a qualidade da execução. Outra etapa afetada por isso é a INSTALAÇÃO HIDRAULICA que precisa que estar viabilizada para execução de piso/contrapiso.

Como se trata de finalização também houveram avaliações de serviços que o que já fora resolvido e executado, conforme cronograma a seguir:

Entomando
A Eng. Gloriana
em: 20/02/2024

Prefeitura Municipal de Igarapé-Miri
Secretaria Municipal de Saúde

PROTOCOLO

EM: 20/02/24 Hora: 09:00

Assinatura: Gabrielly

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PESO %	VALOR DO SERVIÇO	SITUAÇÃO ATUAL	
				% MÊS	R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,91%	5.398,70	100,00%	5.398,70
2	COBERTURA	2,38%	14.081,85	100,00%	14.081,85
3	ESTRUTURA	0,00%	-	100,00%	0,00
4	ALVENARIA - VEDAÇÃO	1,31%	7.745,05	70,00%	5.421,54
5	IMPERMEABILIZAÇÃO	0,00%	-	100,00%	0,00
6	REVESTIMENTOS - PISOS, PAREDES E TETOS	43,67%	258.221,82	50,00%	129.110,91
7	ESQUADRIAS	8,64%	51.096,83	50,00%	25.548,42
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	19,09%	112.873,25	0,00%	0,00
9	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	22,27%	131.717,48	50,00%	65.858,74
10	REDE DE AR COMPRIMIDO	0,89%	5.252,12	0,00%	0,00
11	COMUNICAÇÃO VISUAL	0,26%	1.522,57	0,00%	0,00
13	DIVERSOS E LIMPEZA DA OBRA	0,58%	3.428,62		
SOMA		100,00%	591.338,29		
TOTAL GERAL SIMPLES				41,50%	245.420,15
TOTAL GERAL ACUMULADO				41,50%	245.420,15

A obra se encontra com 41,50% (Quarenta e um inteiros e cinquenta décimos por cento). Apresentamos o cronograma de finalização da obra a seguir:

abr/24		mai/24		jun/24		jul/24		ago/24	
% MÊS	R\$	% MÊS	R\$	% MÊS	R\$	% MÊS	R\$	% MÊS	R\$
30,00%	2.323,52								
40,00%	103.288,73	10,00%	25.822,18						
50,00%	25.548,42								
		50,00%	56.436,63	50,00%	56.436,63				
		50,00%	65.858,74						
						100,00%	5.252,12		
						100,00%	1.522,57		
								100,00%	3.428,62
22,18%	131.160,66	25,05%	148.117,55	9,54%	56.436,63	1,15%	6.774,69	0,58%	3.428,62
63,68%	376.580,81	88,73%	524.698,36	98,27%	581.134,98	99,42%	587.909,67	100,00%	591.338,29

Com base nesses itens pede-se que o período de execução e vigência de contrato seja estendido por 120 (cento e vinte) dias imediatamente após o término do contrato.

IGARAPÉ MIRI, 20 DE FEVEREIRO DE 2024.

RAFAEL DA
SILVA PEREIRA
GALUCIO:9911
7002249

Assinado de forma
digital por RAFAEL DA
SILVA PEREIRA
GALUCIO:99117002249
Dados: 2024.02.20
10:00:04 -03'00'

RAFAEL DA SILVA PEREIRA

ENGENHEIRO CIVIL

CREA 1516194055

SMP CONSTRUCOES
COMERCIO E SERVICOS
LTDA:17853685000111

Assinado de forma digital
por SMP CONSTRUCOES
COMERCIO E SERVICOS
LTDA:17853685000111
Dados: 2024.02.20 10:00:26
-03'00'

SMP CONSTRUÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI

CONTRATADA

CNPJ 17.853.685/0001-11