

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO										
ITEM	SERVIÇOS	VALOR (R\$)	TOTAL RECEBIDO	SALDO	validade do contrato		aditivo do contrato			
					fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	155.794,16	155.794,16	0,00						
2	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	140.610,34	56.244,13	84.366,21	16,00%	16,00%	17,00%	17,00%	17,00%	17,00%
					R\$ 13.498,59	R\$ 13.498,59	14.342,26	14.342,26	14.342,26	14.342,26
3	FUNDAÇÃO E MOVIMENTO DE TERRA	19.826,65	19.826,65	0,00						
4	ESTRUTURA DE CONCRETO	93.168,92	93.168,92	0,00						
5	PAREDES E DIVISÓRIAS	30.715,26	30.715,26	0,00						
6	REVESTIMENTOS	40.989,36	40.989,36	0,00						
7	PISOS	344.211,29	54.822,19	289.389,10	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%		
					R\$ 72.347,28	R\$ 72.347,28	72.347,28	72.347,28		
8	ESQUADRIAS	27.062,99	27.062,99	0,00						
9	COBERTURA E FORRO	75.418,11	75.418,11	0,00						
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	89.142,51	89.142,51	0,00						
11	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	32.159,82	32.159,82	0,00						
12	APARELHOS E LOUÇAS	14.913,95	14.913,95	0,00						
13	URBANIZAÇÃO	49.766,80	13.447,50	36.319,30					100,00%	
									36.319,30	
14	PINTURA	15.201,41	0,00	15.201,41						100,00%
15	LIMPEZA FINAL	17.724,72	0,00	17.724,72						100,00%
										17.724,72
TOTAL GERAL		1.146.706,29	703.705,53	443.000,76						
TOTAL					85.845,87	85.845,87	86.689,53	86.689,53	50.661,56	47.268,39
%					19,38%	19,38%	19,57%	19,57%	11,44%	10,67%
TOTAL ACUMULADO					85.845,87	171.691,74	258.381,27	345.070,80	395.732,35	443.000,76
% ACUMULADO					19,38%	38,76%	58,33%	77,89%	89,33%	100,00%