

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO DESONERADO								
ITEM	SERVIÇOS	VALOR (R\$)	TOTAL RECEBIDO	SALDO	MESES (PREVISTO)			
					1	2	3	4
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 1.645,57	R\$ 1.645,57	R\$ 0,00				
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	R\$ 30.067,64	R\$ 10.884,12	R\$ 19.183,52	20,59%	25,36%	28,91%	25,14%
					3.949,89	4.864,94	5.545,96	4.822,74
3	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 1.132,96	R\$ 1.132,96	R\$ 0,00				
4	FUNDAÇÃO E ESTRUTURA	R\$ 66.346,63	R\$ 66.346,63	R\$ 0,00				
5	PAREDES E PAINÉIS	R\$ 10.334,16	R\$ 10.334,16	R\$ 0,00				
6	REVESTIMENTOS	R\$ 14.319,15	R\$ 14.319,15	R\$ 0,00				
7	SERRALHERIA	R\$ 40.156,99	R\$ 40.156,99	R\$ 0,00				
8	PISOS E DRENAGENS	R\$ 338.964,49	R\$ 110.836,00	R\$ 228.128,49	13,44%	50,63%	35,93%	
					30.660,47	115.501,45	81.966,57	
							3,20%	96,80%
9	PINTURAS	R\$ 48.910,61		R\$ 48.910,61			1.565,14	47.345,47
								100,00%
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 61.281,68		R\$ 61.281,68				61.281,68
								100,00%
11	URBANIZAÇÃO E EQUIPAMENTOS	R\$ 89.222,20		R\$ 89.222,20			35,86%	64,14%
							31.995,08	57.227,12
12	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 3.872,53		R\$ 3.872,53				100,00%
								3.872,53
TOTAL GERAL		R\$ 706.254,61	R\$ 255.655,58	R\$ 450.599,03				
TOTAL (A CADA DEZ DIAS)					34.610,36	120.366,40	121.072,74	174.549,54
% A CADA DEZ DIAS					7,68%	26,71%	26,87%	38,74%
TOTAL ACUMULADO					34.610,36	154.976,75	276.049,49	450.599,03