



ESTADO DO PARÁ  
PODER EXECUTIVO  
PREFEITURA DE IGARAPÉ MIRI  
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

**Cronograma Físico e Financeiro**

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL POR ETAPAS	TOTAL RECEBIDO	SALDO	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%			25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
		215.414,78	69.533,55	145.881,23	36.470,31	36.470,31	36.470,31	36.470,31
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	100,00%						
		39.228,00	39.228,00					
3	MOVIMENTO DE TERRA	100,00%						
		3.939,60	3.939,60					
4	FUNDAÇÕES	100,00%			100,00%			
		64.125,32	40.025,63	24.099,69	24.099,69			
5	SUPER-ESTRUTURA	100,00%			70,00%	30,00%		
		207.415,42	166.969,38	40.446,04	28.312,23	12.133,81		
6	PAREDES E PAINES	100,00%			70,00%	30,00%		
		119.461,01	95.520,03	23.940,98	16.758,69	7.182,29		
7	COBERTURA	100,00%			70,00%	30,00%		
		123.925,57		123.925,57	86.747,90	37.177,67		
8	IMPERMEABILIZAÇÃO E TRATAMENTOS	100,00%					50,00%	50,00%
		10.211,75		10.211,75			5.105,88	5.105,88
9	ESQUADRIAS	100,00%					50,00%	50,00%
		64.615,40		64.615,40			32.307,70	32.307,70
10	REVESTIMENTOS	100,00%				50,00%	50,00%	
		18.726,21		18.726,21		9.363,11	9.363,11	
11	RODAPÉ SOLEIRA E PEITORIS	100,00%				50,00%	50,00%	
		2.562,18		2.562,18		1.281,09	1.281,09	
12	PISO	100,00%				60,00%	40,00%	
		89.624,58		89.624,58		53.774,75	35.849,83	
13	FORRO	100,00%				40,00%	60,00%	
		35.340,99		35.340,99		14.136,40	21.204,59	
14	PINTURA	100,00%					50,00%	50,00%
		69.145,05		69.145,05			34.572,53	34.572,53
15	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	100,00%						100,00%
		32.261,68		32.261,68				32.261,68
16	PAREDES E PAINES	100,00%			70,00%	30,00%		
		95.520,03		95.520,03	66.864,02	28.656,01		
17	COBERTURA	100,00%						
		136.958,92	136.958,92					
18	ESQUADRIAS	100,00%					50,00%	50,00%
		38.145,88	5.974,31	32.171,57			16.085,79	16.085,79
19	REVESTIMENTOS	100,00%				50,00%	50,00%	
		40.672,41		40.672,41		20.336,21	20.336,21	
20	RODAPES, SOLEIRAS E PEITORIS	100,00%				100,00%		
		3.907,46	149,68	3.757,78		3.757,78		
21	PISOS	100,00%				50,00%	50,00%	
		147.773,40		147.773,40		73.886,70	73.886,70	
22	FORRO	100,00%			50,00%	50,00%		
		73.823,67		73.823,67	36.911,84	36.911,84		
23	PINTURA	100,00%						100,00%
		37.375,45		37.375,45				37.375,45
24	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	100,00%						100,00%
		49.994,06	34.460,13	15.533,93				15.533,93
25	DIVERSOS	100,00%						100,00%
		101.527,55		101.527,55				101.527,55
26	INSTALAÇÕES ELETRICAS E LOGICAS GERAL	100,00%				25,00%	25,00%	50,00%
		124.434,68		124.434,68		31.108,67	31.108,67	62.217,34
27	LIMPEZA FINAL	100,00%						100,00%
		9.237,42		9.237,42				9.237,42
Porcentagem					21,74%	26,87%	23,31%	28,09%
Custo		1.955.368,47	592.759,23	1.362.609,24	296.164,67	366.176,62	317.572,39	382.695,56
Porcentagem Acumulado					21,74%	48,61%	71,91%	100,00%
Custo Acumulado					296.164,67	662.341,29	979.913,68	1.362.609,24

GLAUCIA MELINA  
CARVALHO  
DIAS:93142218220

Assinado de forma digital por  
GLAUCIA MELINA CARVALHO  
DIAS:93142218220  
Dados: 2024.01.16 14:32:16 -03'00'