



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ MIRI
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO



Obra: Construção da Escola de Educação Infantil Profa. Graça de Fátima Quaresma do Amaral.

Endereço: Rodovia do Açaí, Distrito de Vila Maiuatá - Igarapé Miri/PA.

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO															
ITEM	SERVIÇOS	VALOR (R\$)	MESES (PREVISTO)												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	84.362,60	70,00%	30,00%											
			59.053,82	25.308,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	167.392,29	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	
			16.739,23	16.739,23	16.739,23	16.739,23	16.739,23	16.739,23	16.739,23	16.739,23	16.739,23	16.739,23	16.739,23	16.739,23	
3	FUNDAÇÃO E MOVIMENTO DE TERRA	683.278,79	70,00%	30,00%											
			478.295,15	204.983,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	ESTRUTURA DE CONCRETO	117.578,56		60,00%	40,00%										
			0,00	70.547,14	47.031,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	PAREDES E DIVISÓRIAS	203.743,87			50,00%	50,00%									
			0,00	0,00	101.871,94	101.871,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	REVESTIMENTOS	293.272,13					50,00%	50,00%							
			0,00	0,00	0,00	0,00	146.636,07	146.636,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	PISOS	189.865,13				25,00%	25,00%	25,00%	25,00%						
			0,00	0,00	0,00	47.466,28	47.466,28	47.466,28	47.466,28	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	ESQUADRIAS	144.783,01						30,00%	30,00%	30,00%	10,00%				
			0,00	0,00	0,00	0,00	43.434,90	43.434,90	43.434,90	14.478,30	0,00	0,00	0,00		
9	COBERTURA E FORRO	566.404,79						40,00%	40,00%	20,00%					
			0,00	0,00	0,00	0,00	226.561,92	226.561,92	113.280,96	0,00	0,00	0,00			
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	257.698,13			10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	20,00%	20,00%	
			0,00	0,00	25.769,81	25.769,81	25.769,81	25.769,81	25.769,81	25.769,81	51.539,63	51.539,63			
11	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	121.391,08													
			0,00	0,00	0,00	24.278,22	24.278,22	24.278,22	24.278,22	24.278,22	40,00%	40,00%	20,00%		
12	APARELHOS E LOUÇAS	20.874,63													
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.349,85	8.349,85	4.174,93		
13	URBANIZAÇÃO	19.540,64													
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00%	25,00%	50,00%		
14	PINTURA	190.567,53													
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.885,16	4.885,16	9.770,32		
15	LIMPEZA FINAL	12.832,90													
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.283,77	95.283,77		
TOTAL GERAL		3.073.586,08													
TOTAL (A CADA DEZ DIAS)			554.088,20	317.578,78	191.412,40	216.125,48	530.886,43	530.886,43	270.969,40	94.500,57	176.797,63	190.340,76			
% A CADA DEZ DIAS			18,03%	10,33%	6,23%	7,03%	17,27%	17,27%	8,82%	3,07%	5,75%	6,19%			
TOTAL ACUMULADO			554.088,20	871.666,98	1.063.079,38	1.279.204,86	1.810.091,28	2.340.977,71	2.611.947,11	2.706.447,68	2.883.245,31	3.073.586,08			
% ACUMULADO			18,03%	28,36%	34,59%	41,62%	58,89%	76,16%	84,98%	88,06%	93,81%	100,00%			