



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ MIRI
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

Obra: Construção de uma sala de aula e um auditório e adequação para duas novas salas de aula na Escola Aristoteles Emiliano de Castro.

Endereço: Rua Major Lira Lobato, bairro Cidade Nova, Igarapé Miri/PA.

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO					
ITEM	SERVIÇOS	VALOR (R\$)	MESES (PREVISTO)		
			1	2	3
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	595,39	100,00%		
			595,39	0,00	0,00
2	MOVIMENTO DE TERRA	14.907,20	100,00%		
			14.907,20	0,00	0,00
3	FUNDAÇÃO	12.336,11	100,00%		
			12.336,11	0,00	0,00
4	ESTRUTURA DE CONCRETO	18.655,66	30,00%	70,00%	
			5.596,70	13.058,96	0,00
5	PISOS	52.236,07		50,00%	50,00%
			0,00	26.118,04	26.118,04
6	PAREDES E REVESTIMENTOS	60.011,93	40,00%	60,00%	
			24.004,77	36.007,16	0,00
7	ESQUADRIAS	19.571,91			100,00%
			0,00	0,00	19.571,91
8	PINTURAS	24.143,07			100,00%
			0,00	0,00	24.143,07
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	30.626,96		50,00%	50,00%
			0,00	15.313,48	15.313,48
10	COBERTURA E FORRO	94.140,50	20,00%	25,00%	55,00%
			18.828,10	23.535,12	51.777,27
11	LIMPEZA FINAL E ENTREGA DA OBRA	2.674,77			100,00%
			0,00	0,00	2.674,77
TOTAL GERAL		329.899,56			
TOTAL (A CADA DEZ DIAS)			76.268,27	114.032,76	139.598,53
% A CADA DEZ DIAS			23,12%	34,57%	42,32%
TOTAL ACUMULADO			76.268,27	190.301,03	329.899,56
% ACUMULADO			23,12%	57,68%	100,00%