



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ MIRI



Obra: Pórtico Principal de entrada e saída Igarapé-Miri
Endereço: Rodovia PA 151 - Igarapé-Miri

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 5.230,43	100,00% 5.230,43		
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	100,00% 32.772,20	33,33% 10.922,97	33,33% 10.922,97	33,34% 10.926,25
3	ESTRUTURA METALICA	100,00% 156.290,06	30,00% 46.887,02	50,00% 78.145,03	20,00% 31.258,01
4	REVESTIMENTO DOS PAINÉIS METÁLICOS	100,00% 39.109,44			100,00% 39.109,44
5	COBERTURA	100,00% 15.870,40		50,00% 7.935,20	50,00% 7.935,20
6	PISOS	100,00% 7.386,63		50,00% 3.693,32	50,00% 3.693,32
7	PINTURA	100,00% 25.866,80			100,00% 25.866,80
8	PAISAGISMO	100,00% 928,38			100,00% 928,38
9	DIVERSOS	100,00% 11.246,39		50,00% 5.623,20	50,00% 5.623,20
10	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	100,00% 22.125,20	30,00% 6.637,56	40,00% 8.850,08	30,00% 6.637,56
11	SERVIÇOS FINAIS	100,00%			100,00%
Porcentagem			21,89%	36,18%	41,92%
Custo			69.677,98	115.169,79	133.437,01
Porcentagem Acumulado			21,89%	58,08%	100,0%
Custo Acumulado			69.677,98	184.847,77	318.284,79