



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ MIRI
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO



Obra: Reforma do Conselho Tutelar

Endereço: Rua Major Lira Lobato - Boa Esperança - Igarapé Miri/PA.

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO					
ITEM	SERVIÇOS	VALOR (R\$)	MESES (PREVISTO)		
			1	2	3
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	13.682,26	100,00%		
			13.682,26	0,00	0,00
2	REVESTIMENTOS	4.448,16	25,00%	75,00%	
			1.112,04	3.336,12	0,00
3	PISOS	33.851,18	25,00%	50,00%	25,00%
			8.462,79	16.925,59	8.462,79
4	COBERTURA E FORRO	53.404,28	75,00%	25,00%	
			40.053,21	13.351,07	0,00
5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	18.845,39		25,00%	75,00%
			0,00	4.711,35	14.134,04
6	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	1.713,07			100,00%
			0,00	0,00	1.713,07
7	APARELHOS E LOUÇAS	5.669,55			100,00%
			0,00	0,00	5.669,55
8	PINTURA	40.109,21		20,00%	80,00%
			0,00	8.021,84	32.087,37
9	LIMPEZA FINAL	1.063,33			100,00%
			0,00	0,00	1.063,33
TOTAL GERAL		172.786,43			
TOTAL (A CADA DEZ DIAS)			63.310,31	46.345,97	63.130,16
% A CADA DEZ DIAS			36,64%	26,82%	36,54%
TOTAL ACUMULADO			63.310,31	109.656,28	172.786,43
% ACUMULADO			36,64%	63,46%	100,00%