



Belém(Pa), 07 de Maio de 2024

À  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ MIRI/SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
Att: Departamento de Contratos

Ref.: CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 076/2023-SEMSA – SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NECESSÁRIOS PARA REFORMA, ADEQUAÇÃO, MANUTENÇÃO E REPAROS DO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTANA

Assunto: Pedido de Aditivo para prorrogação de prazo de execução do contrato administrativo n.º 076/2023-SEMSA.

Prezados Senhores,

AZUL CONSTRUÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ n.º 19.766.105/0001-84, empresa contratada por esta secretaria através do contrato n.º 076/2023-SEMSA, celebrado em 07 de dezembro de 2023, tendo como objeto deste os serviços **COMUNS DE ENGENHARIA, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NECESSÁRIOS PARA REFORMA, ADEQUAÇÃO, MANUTENÇÃO E REPAROS DO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTANA**, por seu representante legal abaixo assinado, vem perante V.Sa., nos termos da previsão contida no Artigo 111 da Lei Federal n.º 14.133/21, solicitar TERMO ADITIVO de prorrogação de prazo da referida obra, por um período de 150 (cento e cinquenta) dias, tendo como base para nossa solicitação o motivo que segue descrito:

- Comprometimento do cronograma de execução dos serviços, provocado pela falta de recursos e não realização dos pagamentos referentes aos 03 (três) boletins de medição e notas fiscais emitidos desde o início dos serviços.

Sendo o que tínhamos a expor, nos colocamos a disposição.

Atenciosamente,

AZUL  
CONSTRUCOES  
LTDA:197661050  
00184


Assinado de forma digital  
por AZUL CONSTRUCOES  
LTDA:19766105000184  
Dados: 2024.05.07  
10:59:02 -03'00'

**CARLOS AZEVEDO PINTO GUIMARÃES JÚNIOR**

**CPF N.º 799.550.372-53**

**SÓCIO-DIRETOR**

**AZUL CONSTRUÇÕES LTDA**



**CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ-MIRI**

**OBRA: REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA SANTANA**

**Referência: CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 076/2023-SEMSA**

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO (READEQUADO)**

MESES: 11,0

ITEM	SERVIÇOS	VALOR (R\$)	MESES (PREVISTOS)																				
			1 MÊS	2 MESES	3 MESES	4 MESES	5 MESES	6 MESES	7 MESES	8 MESES	9 MESES	10 MESES	11 MESES										
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.362,43	100,00%																				
			1.362,43																				
			9,09%	9,09%	9,09%	9,09%	9,09%	9,09%	9,09%	9,09%	9,09%	9,09%	9,09%	9,09%	9,09%	9,09%	9,09%	9,09%	9,09%	9,09%	9,09%	9,10%	
2	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	81.851,61	7.440,31	7.440,31	7.440,31	7.440,31	7.440,31	7.440,31	7.440,31	7.440,31	7.440,31	7.440,31	7.440,31	7.440,31	7.440,31	7.440,31	7.440,31	7.440,31	7.440,31	7.440,31	7.440,31	7.448,50	
			9,09%	9,09%	9,09%	9,09%	9,09%	9,09%	9,09%	9,09%	9,09%	9,09%	9,09%	9,09%	9,09%	9,09%	9,09%	9,09%	9,09%	9,09%	9,09%	9,10%	
3	REFORMA E ADEQUAÇÕES GERAL	1.102.979,22	100.260,81	100.260,81	100.260,81	100.260,81	100.260,81	100.260,81	100.260,81	100.260,81	100.260,81	100.260,81	100.260,81	100.260,81	100.260,81	100.260,81	100.260,81	100.260,81	100.260,81	100.260,81	100.260,81	100.371,11	
			14,28%	14,28%	14,28%	14,28%	14,28%	14,28%	14,28%	14,28%	14,28%	14,28%	14,28%	14,28%	14,28%	14,28%	14,28%	14,28%	14,28%	14,28%	14,28%	14,30%	
			61.561,57	61.561,57	61.561,57	61.561,57	61.561,57	61.561,57	61.561,57	61.561,57	61.561,57	61.561,57	61.561,57	61.561,57	61.561,57	61.561,57	61.561,57	61.561,57	61.561,57	61.561,57	61.561,57	61.647,79	
4	IMPLANTAÇÃO	431.103,42																					
5	LIMPEZA FINAL	13.197,61																					
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>1.630.494,30</b>																				<b>13.197,61</b>	
<b>TOTAL (A CADA MÊS)</b>			<b>109.063,55</b>	<b>107.701,12</b>	<b>107.701,12</b>	<b>107.701,12</b>	<b>107.701,12</b>	<b>169.262,69</b>	<b>169.262,69</b>	<b>169.262,69</b>	<b>169.262,69</b>	<b>169.262,69</b>	<b>169.262,69</b>	<b>169.262,69</b>	<b>169.262,69</b>	<b>169.262,69</b>	<b>169.262,69</b>	<b>169.262,69</b>	<b>169.262,69</b>	<b>169.262,69</b>	<b>169.262,69</b>	<b>162.665,00</b>	
<b>% A CADA MÊS</b>			<b>6,69%</b>	<b>6,61%</b>	<b>6,61%</b>	<b>6,61%</b>	<b>6,61%</b>	<b>10,38%</b>	<b>10,38%</b>	<b>10,38%</b>	<b>10,38%</b>	<b>10,38%</b>	<b>10,38%</b>	<b>10,38%</b>	<b>10,38%</b>	<b>10,38%</b>	<b>10,38%</b>	<b>10,38%</b>	<b>10,38%</b>	<b>10,38%</b>	<b>10,39%</b>	<b>11,20%</b>	
<b>TOTAL ACUMULADO</b>			<b>109.063,55</b>	<b>216.764,67</b>	<b>324.465,80</b>	<b>432.166,92</b>	<b>601.429,61</b>	<b>770.692,30</b>	<b>939.954,99</b>	<b>1.109.217,68</b>	<b>1.278.480,37</b>	<b>1.447.829,29</b>	<b>1.630.494,30</b>	<b>1.630.494,30</b>	<b>1.630.494,30</b>	<b>1.630.494,30</b>	<b>1.630.494,30</b>	<b>1.630.494,30</b>	<b>1.630.494,30</b>	<b>1.630.494,30</b>	<b>1.630.494,30</b>	<b>1.630.494,30</b>	<b>1.630.494,30</b>
<b>% ACUMULADO</b>			<b>6,69%</b>	<b>13,29%</b>	<b>19,99%</b>	<b>26,51%</b>	<b>36,89%</b>	<b>47,27%</b>	<b>57,65%</b>	<b>68,03%</b>	<b>78,41%</b>	<b>88,80%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>

Eng.º Paulo Ewerton S. da Costa  
CREA n.º 1501505432

