



ESTADO DO PARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ MIRI  
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO



Obra: Reforma da Escola São José

Endereço: Rio Pindobal - região das ilhas - Igarapé Miri/PA.

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO					
ITEM	SERVIÇOS	VALOR (R\$)	MESES (PREVISTO)		
			1	2	3
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	616,17	100,00%		
			616,17	0,00	0,00
2	FUNDAÇÃO E ESTRUTURA	7.688,50	100,00%		
			7.688,50	0,00	0,00
3	FECHAMENTOS	14.265,18	20,00%	80,00%	
			2.853,04	11.412,15	0,00
4	REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISO	34.707,08		100,00%	
			0,00	34.707,08	0,00
5	ESQUADRIAS	28.243,06			100,00%
			0,00	0,00	28.243,06
6	COBERTURA	66.141,51	50,00%	50,00%	
			33.070,75	33.070,75	0,00
7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	46.911,58	25,00%	50,00%	25,00%
			11.727,90	23.455,79	11.727,90
8	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	28.468,65	25,00%	50,00%	25,00%
			7.117,16	14.234,33	7.117,16
9	PINTURA	97.767,72			100,00%
			0,00	0,00	97.767,72
10	LIMPEZA FINAL	5.075,51			100,00%
			0,00	0,00	5.075,51
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>329.884,95</b>			
<b>TOTAL MENSAL</b>			63.073,51	116.880,10	149.931,34
<b>% MENSAL</b>			<b>19,12%</b>	<b>35,43%</b>	<b>45,45%</b>
<b>TOTAL ACUMULADO</b>			63.073,51	179.953,61	329.884,95
<b>% ACUMULADO</b>			<b>19,12%</b>	<b>54,55%</b>	<b>100,00%</b>