

# RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

**Outubro de 2019**

## **Reforma na Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental Ana Dalila Ferreira de Oliveira**

- **Objeto do Projeto:** Reforma na Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental Ana Dalila Ferreira de Oliveira.
- **Nome do Contratado:** Benedito Ferreira Lobato - Parente Construtora e Material de Construção, CNPJ nº 07.520.390/0001-10.
- **Local da Execução da Obra:** Igarapé-Miri/PA.
- **Origem do Recurso:** Unidade Gestora - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação; 12 361 0007 1.055 - Reforma e Ampliação de Unidades Escolares; Elemento de Despesa: 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.
- **Modalidade de licitação Contratada:** Tomada de Preços.
- **Número do Processo Licitatório:** TP 001/2019.
- **Data de início da Obra:** 28/06/2019.
- **Data de fim da Obra:** 22/02/2020.
- **Valor Total da Obra:** R\$ R\$ 620.948,98.
- **Valor Total Aplicado:** R\$ 475.605,29.
- **Percentual aplicado:** 76,59%.
- **Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 163.146,40.

## **REFORÇO ESTRUTURAL E REFORMA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARACI CORRÊA SANTA MARIA**

- **Objeto do Projeto:** REFORÇO ESTRUTURAL E REFORMA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARACI CORRÊA SANTA MARIA.
- **Nome do Contratado:** OASIS CONSTRUÇÃO & SERVIÇOS LTDA, CNPJ nº 10.845.643/0001-90.
- **Local da Execução da Obra:** Igarapé-Miri/PA.
- **Origem do Recurso:** Unidade Gestora – Fundo de Municipal de Educação; 12 361 0007 1.028 – Reforma e Ampliação de Unidades Escolares; Elemento de Despesa: 4.4.90.51.00 – Obras e instalações.
- **Modalidade de licitação Contratada:** Tomada de Preços.
- **Número do Processo Licitatório:** TP 002/2019.
- **Data de início da Obra:** 16/09/2019.
- **Data de fim da Obra:** 12/05/2020.
- **Valor Total da Obra:** R\$ 698.947,67.
- **Valor Total Aplicado:** R\$ 0.
- **Percentual aplicado:** 0%.

- **Valor aplicado no mês vigente: R\$ 0.**