



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS

MÊS: OUTUBRO 2021

1 – TRAPICHE DO ANAPU:

Objeto da obra: Construção, reforma e ampliação do trapiche em concreto da Vila menino Deus no rio Anapú, zona rural do município de Igarapé Miri.

Nome do contratado: TC & MJ Engenharia – CNPJ: 30.482.432/0001-47.

Local de execução da obra: Vila Menino Deus - rio Anapú.

Origem do recurso:

Exercício financeiro de 2020

Unidade orçamentária: 1004 Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Habitação e Infraestrutura.

26.784.0009.1.022 – Construção de pontes, rampas e estivas.

Elemento da despesa: 4.4.90.51.00 – Obras e Instalações.

Modalidade da licitação contratada: Carta convite.

Número do processo licitatório: 05/2020.

Data do início da obra: 26/10/2020.

Data de fim da obra: 25/01/2021.

1ª prorrogação de vigência: válido até maio de 2021.

2ª prorrogação de vigência: válido até julho de 2021.

3ª prorrogação de vigência: válido até outubro de 2021.

4ª prorrogação de vigência e valor: válido até janeiro de 2022.

Valor total inicial do contrato: R\$316.152,61.

Valor aditado (se houver): R\$45.159,40

Valor total aplicado: R\$316.152,61

Percentual total aplicado: 100%

Percentual mensal aplicado: 11%

Valor aplicado no mês vigente: R\$34.738,33.



2 – CONSTRUÇÃO DA ESCOLA EURIDICE MARQUES:

Objeto da obra: Construção da Escola Municipal de Ensino Fundamental Professora Euridice Soares Marques de Sousa.

Nome do contratado: Ferreira & Pantoja Consultoria e Construção Ltda-EPP – CNPJ:
14.699.252/0001-65.

Local de execução da obra: Travessa João Afonso Lobato esquina com a Travessa Rui Barbosa - Bairro Cidade Nova - Igarapé Miri/PA.

Origem do recurso:

Exercício financeiro de 2021

1. Dotação orçamentária: Secretaria Municipal de Educação.

12.361.0007.1.027.0000 – Construção e ampliação de Unidades Escolares do Ensino Fundamental.

Elemento da despesa: 44905100 – Obras e Instalações.

2. Dotação orçamentária: Fundo Municipal de Educação Básica - FUNDEB.

12.361.0007.1.058.0000 – Construção e ampliação de Unidades Escolares.

Elemento da despesa: 44905100 – Obras e Instalações.

Modalidade da licitação contratada: Tomada de preços.

Número do processo licitatório: 003/2021-PMI-TP.

Data do início da obra: 31/08/2021.

Data de fim da obra: 31/04/2022.

Valor total inicial do contrato: R\$1.799.958,07.

Valor aditado (se houver): não houve.

Valor total aplicado: R\$237.882,70.

Percentual total aplicado: 13,22%

Percentual mensal aplicado: 7,64%

Valor aplicado no mês vigente: R\$137.521,45.



3 – POSTO DE SAÚDE DA PA 151 MERUU:

Objeto da obra: Reforma e Adequação da Unidade de Saúde da Família da Vila Meruú.

Nome do contratado: Cristal Engenharia Ltda – CNPJ: 02.949.266/0001-00.

Local de execução da obra: Rodovia PA 151 – Vila Meruú - Igarapé Miri/PA.

Origem do recurso:

Exercício financeiro de 2021

15- Fundo Municipal de Saúde.

Unidade orçamentária: 15.15 Fundo Municipal de Saúde

10.301.0006.1.048 – Construção e ampliação de postos de saúde e UBS's.

Elemento da despesa: 4.4.90.51.00 – Obras e Instalações.

Modalidade da licitação contratada: Carta convite.

Número do processo licitatório: 001/2021-CC.

Data do início da obra: 23/06/2021.

Data de fim da obra: 21/09/2021.

1ª termo aditivo (prorrogação de vigência): válido até outubro de 2021.

2ª termo aditivo (valor): válido até outubro de 2021.

Valor total inicial do contrato: R\$296.943,97.

Valor aditado (se houver): R\$30.952,33.

Valor total aplicado: R\$327.896,30.

Percentual total aplicado: 100%

Percentual mesal aplicado: 30,4%

Valor aplicado no mês vigente: R\$90.253,73.



Gláucia Melina C. Dias
Gláucia Melina C. Dias
Engenheira Civil
CREA/PA Nº 1508812527

GLÁUCIA MELINA CARVALHO DIAS
ENGENHEIRA CIVIL
CREA Nº1508812527
Matricula PMI 7432