



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS

MÊS: NOVEMBRO 2021

1 – TRAPICHE DO ANAPU:

Objeto da obra: Construção, reforma e ampliação do trapiche em concreto da Vila menino Deus no rio Anapú, zona rural do município de Igarapé Miri.

Nome do contratado: TC & MJ Engenharia – CNPJ: 30.482.432/0001-47.

Local de execução da obra: Vila Menino Deus - Rio Anapú.

Origem do recurso:

Exercício financeiro de 2020

Unidade orçamentária: 1004 Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Habitação e Infraestrutura.

26.784.0009.1.022 – Construção de pontes, rampas e estivas.

Elemento da despesa: 4.4.90.51.00 – Obras e Instalações.

Modalidade da licitação contratada: Carta convite.

Número do processo licitatório: 05/2020.

Data do início da obra: 26/10/2020.

Data de fim da obra: 25/01/2021.

1ª prorrogação de vigência: válido até maio de 2021.

2ª prorrogação de vigência: válido até julho de 2021.

3ª prorrogação de vigência: válido até outubro de 2021.

4ª prorrogação de vigência e valor: válido até janeiro de 2022.

Valor total inicial do contrato: R\$316.152,61.

Valor aditado (se houver): R\$45.159,40

Novo valor total da obra: R\$316.152,61 + **R\$45.159,40 = R\$ 361.312,01**

Valor total aplicado: R\$361.312,01

Percentual total aplicado: 100% do contrato inicial e aditivo.

Percentual total aplicado: 100%

Valor aplicado no mês vigente: R\$45.159,40.



2 – CONSTRUÇÃO DA ESCOLA EURIDICE MARQUES:

Objeto da obra: Construção da Escola Municipal de Ensino Fundamental Professora Eurídice Soares Marques de Sousa.

Nome do contratado: Ferreira & Pantoja Consultoria e Construção Ltda-EPP – CNPJ:
14.699.252/0001-65.

Local de execução da obra: Travessa João Afonso Lobato esquina com a Travessa Rui Barbosa - Bairro Cidade Nova - Igarapé Miri/PA.

Origem do recurso:

Exercício financeiro de 2021

1. Dotação orçamentária: Secretaria Municipal de Educação.

12.361.0007.1.027.0000 – Construção e ampliação de Unidades Escolares do Ensino Fundamental.

Elemento da despesa: 44905100 – Obras e Instalações.

2. Dotação orçamentária: Fundo Municipal de Educação Básica - FUNDEB.

12.361.0007.1.058.0000 – Construção e ampliação de Unidades Escolares.

Elemento da despesa: 44905100 – Obras e Instalações.

Modalidade da licitação contratada: Tomada de preços.

Número do processo licitatório: 003/2021-PMI-TP.

Data do início da obra: 31/08/2021.

Data de fim da obra: 31/04/2022.

Valor total inicial do contrato: R\$1.799.958,07.

Valor aditado (se houver): não houve.

Valor total aplicado: R\$338.359,54.

Percentual total aplicado: 18,80%

Percentual mensal aplicado: 5,58%

Valor aplicado no mês vigente: R\$100.476,85.



Gláucia Melina C. Dias
Gláucia Melina C. Dias
Engenheira Civil
CREA/PA Nº 1508812527