



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS

MÊS: ABRIL 2022

1 – CONSTRUÇÃO DE PONTO DE TAXI, MOTO TAXI, DOIS QUIOSQUES E BANHEIROS NA PRAÇA AÇAÍ:

Objeto da obra: Construção de Ponto de Táxi, Moto Táxi, 02 (dois) Quiosques e banheiros na Praça Açaí.

Nome do contratado: AMX Serviços de Engenharia e Empreendimentos LTDA - CNPJ: 39.689.593/0001-80.

Local de execução da obra: Praça Açaí, beira mar - Bairro Centro - Igarapé Miri/PA.

Origem do recurso:

Dotação Orçamentária: Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Habitação e Infraestrutura 15.452.0009.2.042.0000 – Gestão das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Habitação e Infraestrutura.

Fonte de Recurso: Elemento de despesa: 33903000 – Obras e Instalações

Modalidade da licitação contratada: Carta Convite.

Número do processo licitatório: Convite nº 001/2021.

Data do início da obra: 08/11/2021.

Data de fim da obra: 08/02/2022.

Valor total inicial do contrato: R\$216.265,98.

Valor aditado (se houver): não houve.

Valor total aplicado: R\$20.849,37.

Percentual aplicado acumulado: 9,64%.

Percentual aplicado mensal: 9,64%.

Valor aplicado no mês vigente: R\$20.849,37.



2 – REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE ESTRATÉGICA DA FAMÍLIA PADRE EMÍLIO, SAÚDE DA FAMÍLIA BOA ESPERANÇA E SAÚDE DA FAMÍLIA CIDADE NOVA:

Objeto da obra: Reforma e Ampliação da Unidade Estratégia da Família Padre Emílio, Saúde da Família Boa Esperança e Saúde da Família Cidade Nova.

Nome do contratado: CRISTAL ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 02.949.266/0001-00.

Local de execução da obra: Igarapé Miri/PA.

Origem do recurso:

15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ORGÃO

15.15 - Fundo Municipal de Saúde - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

10.122.0006.2.103 – MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

4.4.90.51.00 – Obras e instalações

ORGÃO: 15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:

15.15 - Fundo Municipal de Saúde 10.301.0006.1.048 – Construção e ampliação postos de saúde e UBS's

4.4.90.51.00 – Obras e instalações

Modalidade da licitação contratada: Tomada de Preço.

Número do processo licitatório: 0002/2021-CPL/SEMSA.

Data do início da obra: 01/02/2022.

Data de fim da obra: 01/05/2022.

Valor total inicial do contrato: R\$ 1.052.526,50.

Sendo: SAÚDE DA FAMÍLIA CIDADE NOVA, valor R\$ 334.960,52 (trezentos e trinta e quatro mil novecentos e sessenta reais e cinquenta e dois centavos).

SAÚDE DA FAMÍLIA BOA ESPERANÇA, valor R\$ 381.236,33 (trezentos e oitenta e um mil duzentos e trinta e seis reais e trinta e três centavos).

UNIDADE ESTRATÉGICA DA FAMÍLIA PADRE EMÍLIO, valor R\$ 336.329,65 (trezentos e trinta e seis mil trezentos e vinte e nove reais e sessenta e cinco centavos).

Valor aditado (se houver): não houve.

Valor total aplicado: R\$231.590,42.

Percentual aplicado acumulado: 69,14%.



Percentual aplicado mensal: 41,97%

Valor aplicado no mês vigente: R\$140.567,27.



Gláucia Melina C. Dias
Gláucia Melina C. Dias
Engenheira Civil
CREA/PA Nº 1508812527