



---

**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS**

**MÊS: MAIO 2022**

**1 – CONSTRUÇÃO DA ESCOLA EURIDICE MARQUES:**

**Objeto da obra:** Construção da Escola Municipal de Ensino Fundamental Professora Eurídice Soares Marques de Sousa.

**Nome do contratado:** Ferreira & Pantoja Consultoria e Construção Ltda-EPP – CNPJ: 14.699.252/0001-65.

**Local de execução da obra:** Travessa João Afonso Lobato esquina com a Travessa Rui Barbosa - Bairro Cidade Nova - Igarapé Miri/PA.

**Origem do recurso:**

Exercício financeiro de 2021

1. Dotação orçamentária: Secretaria Municipal de Educação.

12.361.0007.1.027.0000 – Construção e ampliação de Unidades Escolares do Ensino Fundamental.

Elemento da despesa: 44905100 – Obras e Instalações.

2. Dotação orçamentária: Fundo Municipal de Educação Básica - FUNDEB.

12.361.0007.1.058.0000 – Construção e ampliação de Unidades Escolares.

Elemento da despesa: 44905100 – Obras e Instalações.

**Modalidade da licitação contratada:** Tomada de preços.

**Número do processo licitatório:** 003/2021-PMI-TP.

**Data do início da obra:** 31/08/2021.

**Data de fim da obra:** 31/08/2022.

**Valor total inicial do contrato:** R\$1.799.958,07.

**Valor aditado (se houver):** não houve.

**Valor total aplicado:** R\$734.390,60

**Percentual aplicado acumulado:** 40,80%

**Valor aplicado no mês vigente:** R\$199.841,94.

**Percentual aplicado no mês:** 11,10%.



## **2 – CONSTRUÇÃO DE PONTO DE TAXI, MOTO TAXI, DOIS QUIOSQUES E BANHEIROS NA PRAÇA AÇAÍ:**

**Objeto da obra:** Construção de Ponto de Táxi, Moto Táxi, 02 (dois) Quiosques e banheiros na Praça Açaí.

**Nome do contratado:** AMX Serviços de Engenharia e Empreendimentos LTDA - CNPJ: 39.689.593/0001-80.

**Local de execução da obra:** Praça Açaí, beira mar - Bairro Centro - Igarapé Miri/PA.

**Origem do recurso:**

Dotação Orçamentária: Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Habitação e Infraestrutura 15.452.0009.2.042.0000 – Gestão das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Habitação e Infraestrutura.

Fonte de Recurso: Elemento de despesa: 33903000 – Obras e Instalações

**Modalidade da licitação contratada:** Carta Convite.

**Número do processo licitatório:** Convite nº 001/2021.

**Data do início da obra:** 08/11/2021.

**Data de fim da obra:** 08/02/2022.

**Valor total inicial do contrato:** R\$216.265,98.

**Valor aditado (se houver):** não houve.

**Valor total aplicado:** R\$111.275,31.

**Percentual aplicado acumulado:** 51,45%.

**Valor aplicado no mês vigente:** R\$90.425,94.

**Percentual aplicado no mês:** 39,58%.

## **3 – REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE ESTRATÉGICA DA FAMÍLIA PADRE EMÍLIO, SAÚDE DA FAMÍLIA BOA ESPERANÇA E SAÚDE DA FAMÍLIA CIDADE NOVA:**

**Objeto da obra:** Reforma e Ampliação da Unidade Estratégia da Família Padre Emílio, Saúde da Família Boa Esperança e Saúde da Família Cidade Nova.

**Nome do contratado:** CRISTAL ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 02.949.266/0001-00.

**Local de execução da obra:** Igarapé Miri/PA.



**Origem do recurso:**

15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ORGÃO

15.15 - Fundo Municipal de Saúde - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

10.122.0006.2.103 – MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

4.4.90.51.00 – Obras e instalações

**ORGÃO: 15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:**

15.15 - Fundo Municipal de Saúde 10.301.0006.1.048 – Construção e ampliação postos de saúde e UBS's

4.4.90.51.00 – Obras e instalações

**Modalidade da licitação contratada:** Tomada de Preço.

**Número do processo licitatório:** 0002/2021-CPL/SEMSA.

**Data do início da obra:** 01/02/2022.

**Data de fim da obra:** 01/05/2022.

**Valor total inicial do contrato:** R\$ 1.052.526,50.

Sendo: **SAUDE DA FAMILIA CIDADE NOVA**, valor R\$ 334.960,52 (trezentos e trinta e quatro mil novecentos e sessenta reais e cinquenta e dois centavos).

**SAUDE DA FAMILIA BOA ESPERANÇA**, valor R\$ 381.236,33 (trezentos e oitenta e um mil duzentos e trinta e seis reais e trinta e três centavos).

**UNIDADE ESTRATÉGICA DA FAMILIA PADRE EMILIO**, valor R\$ 336.329,65 (trezentos e trinta e seis mil trezentos e vinte e nove reais e sessenta e cinco centavos).

**Valor aditado (se houver):** não se aplica.

**Valor total aplicado:** R\$334.960,52 Posto da Cidade Nova e R\$87.612,27.

**Percentual aplicado acumulado:** 100% Posto da Cidade Nova e 26,05% Posto Padre Emilio.

**Valor aplicado no mês vigente:** R\$103.370,10 Posto da Cidade Nova e R\$87.612,27.

**Percentual aplicado no mês:** 26,05%.

**4 – CONSTRUÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL DO RIO ANAPÚ:**

**Objeto da obra:** Construção da Escola do rio Anapú.

**Nome do contratado:** Ferreira & Pantoja Consultoria e Construção Ltda-EPP – CNPJ: 14.699.252/0001-65.

**Local de execução da obra:** Vila Menino Deus – Rio Anapú - Igarapé Miri/PA.



---

**Origem do recurso:**

Exercício financeiro de 2022

1. Dotação orçamentária: Secretaria Municipal de Educação.

12.361.0007.1.027.0000 – Construção e ampliação de Unidades Escolares do Ensino Fundamental.

Elemento da despesa: 44905100 – Obras e Instalações.

2. Dotação orçamentária: Fundo Municipal de Educação Básica - FUNDEB.

12.361.0007.1.058.0000 – Construção e ampliação de Unidades Escolares.

Elemento da despesa: 44905100 – Obras e Instalações.

**Modalidade da licitação contratada:** Tomada de Preço.

**Número do processo licitatório:** TP nº 004/2021.

**Data do início da obra:** 18/03/2022.

**Data de fim da obra:** 18/09/2022.

**Valor total inicial do contrato:** R\$2.595.606,43.

**Valor aditado (se houver):** não houve.

**Valor total aplicado:** R\$241.067,06.

**Percentual aplicado acumulado:** 9,29%.

**Valor aplicado no mês vigente:** R\$241.067,06.

**Percentual aplicado no mês:** 9,29%.

*Gláucia Melina C. Dias*  
Gláucia Melina C. Dias  
Engenheira Civil  
CREA/PA Nº 1508812527