RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS

MÊS: DEZEMBRO 2021

1 – CONSTRUÇÃO DA ESCOLA EURIDICE MARQUES:

Objeto da obra: Construção da Escola Municipal de Ensino Fundamental Professora Eurídice Soares Marques de Sousa.

Nome do contratado: Ferreira & Pantoja Consultoria e Construção Ltda-EPP – CNPJ: 14.699.252/0001-65.

Local de execução da obra: Travessa João Afonso Lobato esquina com a Travessa Rui Barbosa - Bairro Cidade Nova - Igarapé Miri/PA.

Origem do recurso:

Exercício financeiro de 2021

1. Dotação orçamentária: Secretaria Municipal de Educação.

12.361.0007.1.027.0000 – Construção e ampliação de Unidades Escolares do Ensino Fundamental.

Elemento da despesa: 44905100 – Obras e Instalações.

2. Dotação orçamentária: Fundo Municipal de Educação Básica - FUNDEB.

12.361.0007.1.058.0000 – Construção e ampliação de Unidades Escolares.

Elemento da despesa: 44905100 – Obras e Instalações.

Modalidade da licitação contratada: Tomada de preços.

Número do processo licitatório: 003/2021-PMI-TP.

Data do início da obra: 31/08/2021.

Data de fim da obra: 31/04/2022.

Valor total inicial do contrato: R$1.799.958,07.

Valor aditado (se houver): não houve.

Valor total aplicado: R$534.548,66

Percentual total aplicado acumulado: 29,70%

Percentual mensal aplicado: 10,90%

Valor aplicado no mês vigente: R$196.189,12.

Glaucia Melina C. Dias
Engenheira Civil
CREA/PA Nº 1508812527